BOREWELL COMPLETION REPORT

VINAYAKA ENTERPRISES

Borewell Drilling Contractors

Mobile : +91 9342202932 / 9343202932

No. 9, Bhadrappa Layout, Bhadrappa Compound, Near Hebbal, Ring Road, Bangalore 560094

No. : 351

Date : 16.07.14

1. Customer's Name and Address with Telephone No. : Asst. Executive Engineer ~~Executive Engineer~~ Vidyaranyapura Sub Division

2. Well Location : WARD NO - 11 Near To ward ossice

3. Total Well Depth / Drilled in Ft. : 1100 Ft

4. Casing Erected in Ft. : 210 Ft

5. Water Struck at the Depth of : 720 Ft - 960 Ft

6. Total Yield (Measuring method "V" Norch : 3 inches / Inches on "V" Norch)

7. Formation of Soil/Well Water Condition : Boulders/Silt/Loose Soil/Clear water

8. At the Depth of : 720 - 960 Ft

9. Recommended to use Jet Pump / Air Compressor / Submersible /Hand Pump

The Borewell was drilled in accordance with the company terms and conditions and handed over to customer in good/ satisfied / Party agreed conditions.

Once the well handed over to party, company is no way responsible for further developments if anything in the well or what so ever.

Party's Signature

I, owner of the Well / (Authorised signatory) fully understood the terms and conditions and the well completion report, I also fully understood the quality and quantity of water from the well duly depend upon the nature / formation of ground water and the drilling agency no way responsible for further occurrence / Changes in the bore with full satisfaction. I hereby endorse my signature.

For VINAYAKA ENTERPRISES

Party's Signature

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
BBMP, Bangalore - 97

Manager / Proprietor

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ,
ಬೃ. ಬೆಂ. ಮ ಪಾ., ಬೆಂಗಳೂರು-97

A/P/ 5 HP ಮೋಟಾರ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ 10 HP 3 phase ಬಳಕೆ

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) .....

ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ VK-577

ಪ್ರಮಾಣ 10HP ದಿನಾಂಕ 5/8/2014

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರ	ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ	ದರ	ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ
೧.	ಮಾಪಕ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ..... ಆಂಪ್ಸ್ ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್ 30S-100 ಆಂಪ್ಸ್		Rs 3933/-		Rs 3933/-
೨.	ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪ್ರೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡು ಕಟ್‌ಔಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ				
೩.	ಇತರೆ. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ವಿವರ ಒದಗಿಸಿರಿ)	C/S			Rs 262/-
೪.	ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು		ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000		
೫.	ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ				
೬.	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ				ಸು Rs 4200/-

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ — ಪರಾ

(ಅ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ ☑ ..... ಇಲ್ಲ

(ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ☐ .....

(ಇ) ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ☐ .....

(ಈ) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ☐ .....

(ಉ) ರಸ್ತೆ/ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ ☑ .....

ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ .....

ದೃಢೀಕರಣ : (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

೧. ಆವರಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

೨. ..... ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ..... ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್‌ನ ..... ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಸೇನಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ..... ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕ್ಷೇತ್ರ) ಮೊಹರ್
Asst. Engineer (Ele)

೩. ..... ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನೊಳಗೊಂಡ Bare Conn. O.H. Lyng ..... ಗಾತ್ರದ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಓವರ್‌ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್‌ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್ ಕಟ್‌ಔಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ದೋಷಯುಕ್ತ ಸೇವಾಮಾರ್ಗ/ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮುಟ್ಟಾಂತರ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು/ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ.

೪. ಮೇಲಿನ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ನನಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಸ್ಟ್ಯಾಂಪು

ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿದ್ಯುದ್ಧಣ್ಣಪ್ಪು ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬ. ಬೆಂ. ಮ. ಸಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-97

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

..... ಅವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಿಲ್ ನಮೂನೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ

(ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

೧. ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ದಿನಾಂಕ .....

೨. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 0.ಪಿ. 6200/- ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ A681590 ದಿನಾಂಕ 7/7/13/1A.8.14

೩. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ದಿನಾಂಕ .....

ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) ..... (ವಿತಕರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ) .....

ಒಟ್ಟು ರೂ. A200/-

ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ Dee(c&I)1A-15/1A-A007/5-24175/14 ದಿನಾಂಕ 8.14

ಬಡ್ಜೆಟ್ "14,400-ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ्कಗಳು"

Asst. Engineer (Tech)
BESCOM
Sahakaranagara, Bangalore - 560 092

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ದಿನಾಂಕ .....

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ವಿ.)

ದಿನಾಂಕ .....

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ ..... ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಇರುವುದು/ಹೊಸದು

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ಒಟ್ಟೂ ಉದ್ದ .....

ವೆಚ್ಚ ರೂ. ..... (ಅ)

ಅನುಮೋದಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

೧.ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ .....

೨.ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ .....

೩.ಮೊದಲನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು .....

ಮೊಬಲಗು ರೂ. .....

೪.ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ. .....

ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

೧. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. .....

(ಕಂಪನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು) ..... (ಅ)

ಮತ್ತು ರೂ. .....

(ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು) ..... (ಆ)

ಒಟ್ಟು ರೂ. ..... (ಅ+ಆ)ಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

೨. ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ .....

ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರೂ. ..... ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ವಿಭಾಗೀಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ

ತಾಳೆ ನೋಡಿದೆ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

ಸಹಾಯಕ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ತಾಳೆ ನೋಡಿದೆ

ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

TAX INVOICE

Landis+Gyr Limited

ಲ್ಯಾಂಡಿಸ್+ಗೇರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

Landis+Gyr

R. O.
No. 503, 3rd Main,
50 Feet Road, Srinagar,
Bangalore - 560 050

Branch Office
O/o Asst. Executive Engineer, (Elecl)
C, O & M C7 Sub-Division, BESCOM
Yelhanka, Bangalore - 560 064.

Name AEE V.V.Pura. Sub. Div.
Address YNK Zone BDMP
Ward No-11 . M.S.Palya
Singapura . Circle . Below

BILL No. **YNK** 46303

DATE : 18/08/11 TIME : AM/PM

TIN : 29330352183
CST No. 01153900 Dt. 10-03-2003

Sl. No.	Description	Quantity	Rate per Pc Rs.	Value Amount Rs.	P.
	Single Phase Static Energy Meter Type ZCE, 5-30 Amps				
	Sl. Nos.				
	3phase ZMI310 5-30A C00711775	1	2134.36	2134.36	
			VAT @ 14.5 %	309.51	
			GRAND TOTAL	2443.87	

Name of Company BESCOM DVN. C 8
W.O. No. 3211775 Date 11/08/11

E.&O.E.

For **Landis+Gyr Limited.**

ಸಹಾಯಕ ಕಾ[illegible]ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ,
ಬೆ. ಮ ಸಾ . ಬೆಂಗಳೂರು-97

ಸಿ[illegible]. 16]

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು

ಶೇಖರಿಸುವ

ವಸ್ತುವಿನ ಹೆಸರು ದಿನಾಂಕ: 31-7-2014 ರಂದು ವಾರ್ಡ್ ನಂ 11 ರ ವಾರ್ಡ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಛೇರಿ ಪೀಠೋಪಕರಣ

ಪೀಠಿಕಾ ಚೀಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಪೀಠಿಕಾ ಚೀಟಿಗೆ ತಲುಪಿದ ದಿನಾಂಕ	ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು	ಜಮಾ.	ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು	ಬಾಕಿ	ತೆಗೆದು ಕೊಂಡವರ ರುಜು	ಷರಾ
		Work Order No: EE/BBP/BBMP/E-PMC/43/14-15 Dt 15/7/14					
				Contractor Gopal Reddy.			
1)		Executive Extension Table		3-00 Nos			
2)		Executive High Back chairs		2.00 Nos			
3)		Cushion chairs		20-00 Nos			
4)		Nilkamal plastic chairs		25.00 Nos			
5)		Computer Set with printer		1.00 Nos			
6)		Almera		2.00 Nos			

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ,
ಬೃ. ಬೆಂ. ಮ. ಪಾ., ಬೆಂಗಳೂರು-97.

Verified
G.M.MUNIYAPPA.
B.E.(ELECT),B.E.(CIVIL)
EXECUTIVE ENGINEER(RTD)
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
07/15

Valadyampur

GROUND WATER SURVEY REPORT

~~OPEN WELL~~/ BOREWELL
DATA OF SURVEY 14/4/11

a) Name of the Party : BBMP

b) Location of the Site : Ward No. 11, Valadyampur

c) Area of the land : Vidyapuram

INVESTIGATION REPORT

1) GEOLOGY OF THE AREA : granite gneiss

2) Recommended Site for drilling : W1

3) Total depth to be drilled : 700-900'

4) Approx. casing pipe required : 105'-125'

5) No. of water bearing Zones : -4-

6) No. of favourable spots marked : -2-

7) Qty. of water expected : 2 1/2"-3"

8) Method of survey carried out : Down the hole hammer

9) Remarks : 6 1/2" dia well - W1

190'-850'

P.T.O. : *Terms & Conditions*

HYDROGEOLOGIST
(M.G. RAJASHEKHAR, M.Sc., DEG., F.G.S.)

Assistant Executive Engineer
Water Supply & Sewerage Division
BBMP, Bangalore-97

BOREWELL SITE PLAN